

SACHSTANDSBERICHT BAUMAßNAHMEN DES LANDKREIS FRIESLANDS 2017

Titel und Art der Baumaßnahme	Bemerkungen	Kosten, ca.	Baubeginn	Fertigstellung	Status
Wangerland Oberschule Hohenkirchen					
1 Fortführung der Innensanierung	Die Umbaumaßnahmen umfassten neben der energetischen und technischen Sanierung auch die Neuorganisation des Raumprogramms und die Anpassung an den Brandschutz. Mit den Umbaumaßnahmen wurde ca. 4 Wochen vor Beginn der Sommerferien begonnen und kurz nach Ende der Sommerferien konnte in den Klassenräumen der Unterricht für die Schüler stattfinden.	500.000,00 €	Mai 17	Aug 17	
Jever Elisa Kauffeld Oberschule					
2 Als Nachtrag und Ergänzung für den in 2016 eingebauten Personenaufzug	Inklusionsmaßnahmen - elektromotorische Türantrieb; Brandschutzmaßnahmen: Einbau von Rauchschutztüren	95.000,00 €	Okt 17	Nov 17	
Jever Musikschule					
3 Restarbeiten von der Maßnahme 2015:	energetische Dachsanierung, Beschattung der Klassenräume, Einbau der Aufzugsanlage	120.000,00 €	Jun 17	Jan 18	

SACHSTANDSBERICHT BAUMAßNAHMEN DES LANDKREIS FRIESLANDS 2017

Titel und Art der Baumaßnahme	Bemerkungen	Kosten, ca.	Baubeginn	Fertigstellung	Status
Jever Berufsbildende Schulen					
4 Innensanierung des zweigeschossigen Bauteil B - kaufmännischer Bauteil Teil 1 von 2	Mit den Bauarbeiten zum 1. Bauabschnitt konnte erst Mitte September 2017 begonnen. Hintergrund waren hier überteuerte Angebote für das Gewerk Elektro. Die Bauarbeiten wurden planmäßig zum Ende des Jahres beendet.	600.000,00 €	Sep 17	Dez 17	
Jever Mariengymnasium					
5 Sanierung Umkleiden Sporthalle	Ende Februar stehen die sanierten Umkleideräume für die Schule und die Vereine wieder zur Verfügung. Insgesamt haben sich die Bauarbeiten um ca. 4 Wochen verzögert. (670.000,-€)	825.000,00 €	Aug 17	Feb 18	
6 Sanierung WC-Anlagen A-Trakt	Bedingt durch Lieferschwierigkeiten (in diesem Fall bei den Tüorzargen) konnten Folgegewerke nicht weiterarbeiten, sodass dadurch sich eine dreimonatige Verzögerung ergab.	175.000,00 €	Sep 17	Feb 18	
7 B-Trakt Abriss und Sanierung	Planungsphase: aktuell laufende Abstimmungsgespräche mit Nutzern und mit allen an der Planung Beteiligten. Die Planungen sind soweit fortgeschritten, dass in den nächsten Wochen der Bauantrag gestellt werden kann.	145.000,00 €	Jul 18	Jul 19	

SACHSTANDSBERICHT BAUMAßNAHMEN DES LANDKREIS FRIESLANDS 2017

Titel und Art der Baumaßnahme	Bemerkungen	Kosten, ca.	Baubeginn	Fertigstellung	Status
Jever Verwaltungsgebäude					
15 Neubau Schlosserplatz	Die Aufträge für die Gewerke Elektroarbeiten, Heizung, Lüftung und Sanitär sind vergeben. Auch die Vergaben für die Dachabdichtungs-, Aluminiumfassade und die Fensterarbeiten sind durchgeführt. Zurzeit ist das Gewerk Rohbau mit dem Gewerk Elektro auf der Baustelle tätig. Allerdings verzögert sich witterungsbedingt der Baufortschritt. Eine Fertigstellung des Neubaus bis Ende 2018 wird weiterhin angestrebt.	6.200.000,00 €	Jul 17	Dez 18	
Jever Feuerwehrtechnische Zentrale					
8 Sanierung Hauptgebäude	Damit der Katastrophenstab auch während der Sanierungs- und Umbauphase weiterhin Einsatzbereit bleibt, werden die Arbeiten in zwei Abschnitten durchgeführt. Anfang März werden die Arbeiten im EG abgeschlossen sein. Seit Anfang des Jahres laufen auch schon vorbereitende Maßnahmen in OG des Hauptgebäudes.	700.000,00 €	Okt 17	Mrz 18	

SACHSTANDSBERICHT BAUMAßNAHMEN DES LANDKREIS FRIESLANDS 2017

Titel und Art der Baumaßnahme	Bemerkungen	Kosten, ca.	Baubeginn	Fertigstellung	Status
Schortens Integrierte Gesamtschule - Nord					
9 Fortführung der Sanierungsmaßnahmen	Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Bauabschnitt Bauteil B – Block 2 sind Anfang Dezember '17 im Großen und Ganzen abgeschlossen. Allein der außenliegende Personenaufzug ist noch nicht fertiggestellt. Dieser soll noch im März '18 in Betrieb gehen.	1.100.000,00 €	Jul 17	Mrz 18	
Sande Oberschule am Falkenweg					
10 Flachdachsanierung	Die Sanierung des EDV-Raumes wurde aufgrund der außerplanmäßigen Sanierung des Flachdaches verschoben. Die Sanierung des EDV-Raumes soll in Verbindung mit der geplanten Innensanierung des Verwaltungstraktes erfolgen. Die Flachdachsanierung ist bis auf die Attika- und Fensterbankanschlüsse abgeschlossen. Diese Elemente konnte witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden. (140.000,-€)	130.000,00 €	Aug 17	Okt 17	

SACHSTANDSBERICHT BAUMAßNAHMEN DES LANDKREIS FRIESLANDS 2017

Titel und Art der Baumaßnahme	Bemerkungen	Kosten, ca.	Baubeginn	Fertigstellung	Status
Bockhorn Oberschule Bockhorn					
11 verschiedene Maßnahmen	Die Sanierung des Erdgeschoss Fußbodens im Altbau sowie die Sanierung des EDV-Raumes wurden letztes Jahr abgeschlossen. Auch die Erneuerung der Entwässerungsleitungen für das Oberflächenwasser des Schulhofes wurde erfolgreich in den Sommerferien abgeschlossen.	322.000,00 €	Jul 17	Okt 17	
Varel Lothar Meyer Gymnasium					
12 Sanierung T-Trakt	Die Baumaßnahmen wurden Ende November beendet. Zur Erfüllung der Brandschutzanforderungen wurde eine automatische Brandmeldeanlage installiert. Durch u. a. diese Maßnahmen konnte auf den Bau einer außenliegenden Fluchttreppe verzichtet und somit dem Denkmalschutzanforderungen gerecht werden. Darüber hinaus wurde in den Klassenräumen zur Mühlenstraße eine Lüftungsanlage installiert, weil hier eine natürliche Belüftung der Klassenräume, aufgrund der Schallimmissionen durch den Verkehr, und somit ein geordneter Unterricht nicht möglich war.	550.000,00 €	Jul 17	Nov 17	

SACHSTANDSBERICHT BAUMAßNAHMEN DES LANDKREIS FRIESLANDS 2017

Titel und Art der Baumaßnahme	Bemerkungen	Kosten, ca.	Baubeginn	Fertigstellung	Status
13 Anbau Klassentrakt am M-Trakt	Im Dezember ´17 ist mit der Räumung des Baufeldes für den Anbau begonnen worden. Die Baumaßnahmen werden sobald es die Witterung zulässt fortgesetzt. Es ist geplant bis zum Ende der Sommerferien ´18 die Baumaßnahmen zu beenden.	1.632.000,00 €	Dez 17	Aug 18	
Obenstrohe Oberschule Obenstrohe					
14 Sanierung Trinkwasserleitungen	Mit dem Ende der Sommerferien konnten die Arbeiten am Trinkwassernetz der 3-fach Sporthalle abgeschlossen werden. (1.850.000,-€)	180.000,00 €	Jul 17	Jul 17	

Legende:

- beendete Maßnahme
- laufende Maßnahme
- kurz vor der Fertigstellung