

Sitzung/Gremium	am:	
------------------------	------------	--

Ausschuss für Umwelt, Abfall und Landwirtschaft	01.12.2020	öffentlich
---	-------------------	-------------------

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Küstenschutz Friesland - Info-Vorlage -**

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil	objektbezogene Einnahmen	Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ XXXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
Erfolgte Veranschlagung: <input type="checkbox"/> ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein						
im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX		Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX				
Vorlage bezieht sich auf XXX	MEZ Nr. 4 Titel: Erhalt und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen	HSP Nr. 4.5 Titel: Stärkung des Küstenschutzes durch Kooperation, insbesondere unter Berücksichtigung der Ziele von Tourismus, Wirtschaft und Naturschutz.				
Jochen Meier Sachbearbeiter/in	Jochen Meier Fachbereichsleiter/in	Sichtvermerke: Dezernent/in Kämmerei Landrat				
Abstimmungsergebnis:						
Fachausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreisausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreistag	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

Begründung:

Küstenschutz im Landkreis Friesland – Lagebericht

Festland

Detailinformationen finden sich in der als **Anlage 1** beigefügten Karte.

III. Oldenburgischer Deichband

Im Verbandsgebiet des III. Oldenburgischen Deichbands, gemeint ist die Deichlinie zwischen Dangast und Harlesiel, stehen im Landkreis Friesland gegenwärtig nur kleinere Maßnahmen an. So wird der Ausbau der Lahnungsfelder zwischen Schillig und Harlesiel sowie die Grundinstandsetzung der Deichsicherungswege kontinuierlich vorangetrieben. Einzig im Bereich des Hooksielers Seedeichs gibt es derzeit eine geringe Fehlhöhe die auszugleichen ist. Dazu laufen bereits die Planungen.

II. Oldenburgischer Deichband

Im Verbandsgebiet des II. Oldenburgischen Deichbands also der friesische Deichabschnitt von Dangast (Kurhaus Tapken) bis zum Jade-Wapeler Siel sind inzwischen die Planungen für die dringend erforderlichen Deicherhöhungsmaßnahme angelaufen. Mit der Planung und der Umsetzung ist der NLWKN/BRA – WHV als sehr erfahrenes Team betraut. Einen Bauzeitenplan gibt es noch nicht.

Wangerooge

Die Bauarbeiten am Westdeckwerk können endlich fortgesetzt werden.

Im September diesen Jahres wurde seitens der Wasserschiffahrtsverwaltung an die Arbeitsgemeinschaft "Deckwerke Wangerooge BA 2" der Auftrag für den Ersatz des Westdeckwerks von Seebühne F bis Seebühne A, die Herstellung der temporären Baustraße im Harlehörn sowie die Verlängerung und Verstärkung des Bauanlegers im Hafen Wangerooge erteilt (siehe **Anlage 2** - Lageplan zweiter BA Westdeckwerk). Die ARGE setzt sich zusammen aus den Firmen Heinrich Hirdes, Bremen und Johann Bunte, Papenburg (ARGE).

Seit dem 13.10.2020 läuft die Kampfmittelsondierung für die Verlängerung und Verstärkung des Bauanlegers. Die Rammarbeiten am Bauanleger sind für die zweite Novemberhälfte vorgesehen. Die Fertigstellung des Bauanlegers ist seitens der ARGE für Mitte März 2021 geplant.

Die Herstellung der temporären Baustraße im Harlehörn erfolgt im Zeitraum zweite Novemberhälfte diesen Jahres bis Mitte März 2021. Die Funktionsfähigkeit des Damms als Schutzbauwerk für die Düne wird zu jeder Zeit nicht schlechter sein, als der derzeitige Zustand des Damms erwarten lässt. Dies wird erreicht, indem die Phasen 1 bis 5 der beigefügten Prinzipskizze (**Anlage 3** – Prinzipskizze Arbeitsablauf Baustraße) arbeitstäglich auf der täglich zu bewältigen Länge der Baustraße durchgeführt und die Flanken zum Baubestand ebenso arbeitstäglich gesichert werden. Seitens der ARGE sind zunächst Tagesabschnitte von 10,00 m Länge vorgesehen.

Mit den Arbeiten am Westdeckwerk wird entsprechend des Einvernehmens mit dem NLWKN - Direktion erst am 19.04.2021, also außerhalb der sturmflutgefährdeten Zeit (01.10 bis 15.04) eines jeden Jahres begonnen. Arbeiten am Westdeckwerk sind bis zum 30.09.2021 vorgesehen.

Anlage(n):

Anlage 1: Detailinformationen Festland

Anlage 2: Lageplan zweiter BA Westdeckwerk

Anlage 3: Prinzipskizze Arbeitsablauf Baustraße