

Begründung:

Mit dem Zahlungseingang des zur Sanierung vorgesehenen Betrages am 17.10.2007 bei der Kreiskasse des Landkreises Friesland konnte mit den notwendigen Schritten zur Ausführungsplanung und Sanierung begonnen werden:

1. Vorstellung des Sanierungskonzeptes bei der GMA am 18.10.2007.
Die GMA erklärte sich bereit die Maßnahmen zu unterstützen. Im Hinblick auf den Wertausgleich nach der Sanierung sind noch einige Fragen zu klären.
2. Information der Stadt Schortens, vertreten durch Bürgermeister Böhling und Mitarbeiter der städtischen Bauverwaltung am 29.10.2007.
Erörtert wurden die Auswirkungen auf das Gebiet der Stadt Schortens.
3. Beauftragung der Bestandsvermessung nach Ausschreibung am 24.10.2007.
Fertigstellung voraussichtlich in der 46. Kalenderwoche (KW).
4. Beauftragung der Grundwasserbeprobung nach Ausschreibung am 15.10.2007.
Vorlage der Ergebnisse voraussichtlich in der 47. KW.
5. Beauftragung weiterer Bodenuntersuchungen am 24.10.2007 nach Ausschreibung.
Die Ausführung ist in der 46. KW vorgesehen. Die Vorlage der Ergebnisse erfolgt bis zur 50. KW. Ziel dieser Bodenuntersuchungen ist es, vor Beginn der eigentlichen Bau-
maßnahmen die Entsorgungs- und/oder Verwertungswege zu klären. Insbesondere
ist zu untersuchen, ob und welche Teile des Bodenaushubs evtl. zur Deponie Wiefels
verbracht werden können.
6. Für den 12.12.2007 ist auf besonderen Wunsch von Bürgermeister Böhling die Infor-
mation des Verwaltungsausschusses der Stadt Schortens geplant.
7. Unmittelbar danach ist vorgesehen, für die betroffenen Anwohner eine
Informationsveranstaltung durchzuführen.