



## Aktueller Klärungsbedarf ...

1. Klärung Straßenbaulast der Deichüberquerung (heute)
  2. Klärung Sachverhalt Straßenwidmung im Hafensbereich (wg. Kostenbeteiligung Gemeinde Wangerland)
  3. Erklärung zur Kostenübernahme der Straßenbaulastträger der Stadt Wittmund 81.245 € und der Gemeinde Wangerland 13.892 €
- 1.-3. Grundlage für Bereitstellung von Fördermitteln

## Die nächsten Schritte ...

1. Genehmigungsreife Planung bis ~ 01/2018, Vorbereitung Grunderwerb, Endabstimmung der Planung mit Betroffenen
2. Genehmigungen: Baugenehmigung und Genehmigung der Luftfahrtbehörde für Flugplatzenerweiterung, deichrechtliche Erlaubnis der Deichüberquerung
3. Bereitstellung von Fördermitteln, Januar-März 2018
4. Verlängerung Flugplatz März-April 2018
5. Herstellung Deichüberquerung April – September 2018, Rückbau Deichschart
6. Deicherhöhung Deichschart bis Siel- und Schöpfwerksgebäude 2019