


Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung



Projekt

060_2024

Klassenraumcontainer

Bauvorhaben

060 OBS Bockhorn

Klassenraumcontainer

-

-

Bauherr

Landkreis Friesland

Der Landrat

Lindenallee 1

26441 Jever

Leistung (LV)

01

Klassenraumcontainer für 1 Stk. Klassenraum

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- **Gesamt, Netto:** **62.050,00 EUR**

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 11.789,50 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **73.839,50 EUR**

Erstellt und Geprüft von ...

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 5

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Klassenraumcontainer (060_2024)

01	LV	Klassenraumcontainer für 1 Stk. Klassenraum	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Nebenarbeiten	3
02	Titel	Containeranlage (mieten)	3
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	5

Kostenaufstellung

Klassenraumcontainer (060_2024)

01	LV	Klassenraumcontainer für 1 Stk. Klassenraum		
01	Titel	Nebenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Nebenarbeiten				
01.1	Untergrund vorbereiten			
		1 psch	EP..... 8.500,00	GP 8.500,00
01.2	Elektroanschluss herstellen			
		1 psch	EP..... 5.100,00	GP 5.100,00
01.3	Hausalarmierung einbinden			
		1 psch	EP..... 2.800,00	GP 2.800,00
01.4	Netzwerktechnik vorbereiten			
		1 psch	EP..... 3.100,00	GP 3.100,00
01.5	Blitzschutz herstellen			
		1 psch	EP..... 2.300,00	GP 2.300,00
01.6	Rettungswegpläne erstellen			
		1 psch	EP..... 500,00	GP 500,00
01.7	Schließzylinder, mechanisch			
		1 St	EP..... 350,00	GP 350,00
01.8	Umfeld anarbeiten			
		1 psch	EP..... 3.000,00	GP 3.000,00
Summe Titel 01			Nebenarbeiten, Netto: 25.650,00 EUR
02 Titel Containeranlage (mieten)				
02.1	Anlieferung und Montage			
		1 psch	EP..... 3.200,00	GP 3.200,00
02.2	Anlagenmiete			
		24 Monat	EP..... 1.250,00	GP 30.000,00
02.3	Abfahrt und Demontage			
		1 psch	EP..... 3.200,00	GP 3.200,00
				Übertrag: 36.400,00

Kostenaufstellung

Klassenraumcontainer (060_2024)

01	LV	Klassenraumcontainer für 1 Stk. Klassenraum		
02	Titel	Containeranlage (mieten)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02				
			Containeranlage (mieten), Netto: 36.400,00 EUR

LV-Zusammenfassung

Klassenraumcontainer (060_2024)

01 LV Klassenraumcontainer für 1 Stk. Klassenraum				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
01	Titel	Nebenarbeiten	3 25.650,00
02	Titel	Containeranlage (mieten)	3 36.400,00
Gesamtsumme: LV 01 Klassenraumcontainer für 1 Stk. Klassenraum				
			Gesamtsumme, Netto: 62.050,00 EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %): 11.789,50 EUR
			<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>	<u>..... 73.839,50 EUR</u>