Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich, Eschener Allee 31, 26603 Aurich

Aurich, 5. Mai 2021

32/31402-31403 – LK Fri

Vermerk
Betr. Baumaßnahmen im Bereich des Landkreises Friesland
hier: Fachausschusssitzung Landkreis Friesland am 17.05.2021

Für 2021 Bund und Land (Investiv) sind gem. genehmigten Bauprogramm im Bereich des Landkreises Friesland folgende Projekte vorgesehen.

Bund:

Als Erhaltungsmaßnahme an Bundesstraßen wird derzeit eine Fahrbahnerneuerung im Zuge der B 210 in Wilhelmshaven vorbereitet. Zwischen dem Banter Weg und der Gökerstraße wird die Bismarckstraße (B 210) auf einer Länge von ca. 2.200 erneuert. Die Gesamtkosten betragen ca. 1.200.000 €. Die Bauausführung ist für die 2. Jahreshälfte geplant.

Land:

Fahrbahnerhaltungen:
Im Rahmen des OD Sonderprogramms erfolgt derzeit eine Fahrbahngrunderneuerung im Zuge der L 819, Oldenburger Straße in Varel. Die Baulänge beträgt ca. 1.000 m, bei Baukosten von ca. 500.000 €. Die Arbeiten sollen im Juni abgeschlossen werden.

L 810, Sengwarden - Hooksiel: Auf einer Baustrecke von ca. 2.000 m erfolgt eine Fahrbahnerneuerung mit einem Auftragsvolumen von ca. 400.000 €. Die Arbeiten sind für die 2. Jahreshälfte vorgesehen.

L 819 Almsee – Altjühden: In diesem Bereich ist ebenfalls eine Fahrbahnerneuerung auf ca. 1.600 m geplant. Ob diese Arbeiten noch in diesem Jahr oder im Frühjahr 2022 ausgeführt werden können, hängt von der finanziellen Entwicklung des Bauhaushaltes ab. Die Kosten wurden mit ca. 250.000 € veranschlagt.

Radwegerneuerungen:
L 809, Wiarden – Kaiserei und L 810, Kaiserei – Horumersiel: Der Auftrag für beide Radwegerneuerungen wurde im Frühjahr erteilt, so dass die Arbeiten derzeit ausgeführt werden. Die Gesamtlänge beträgt ca. 5.100 m, bei einem Auftragsvolumen von ca. 300.000 €.

L 814, Sillenstede – Grafschaft: Auf einer Länge von ca. 1.200 m soll in diesem Jahr eine Radwegerneuerung für ca. 70.000 E erfolgen.

L 815, Zetel – Blauhand: Zur Beseitigung erheblicher Radwegschäden ist hier eine Radwegerneuerung für ca. 120.000 € vorgesehen. Die Baustrecke ist ca. 3.200 m lang.
Beide Radwegerneuerungen werden z. Zeit vorbereitet, so dass die Bauausführung in der 2. Jahreshälfte begonnen werden kann.

Radwegneubau:
L 807, Sillenstede – Sengwarden: Die Anlegung des Radweges auf einer Länge von ca. 3,9 km war zunächst für das Bauprogramm 2019 vorgesehen. Da der Planfeststellungsbeschluss beklagt wurde, hat sich der Baubeginn verzögert. Sofern der Grunderwerb durch die Stadt Wilhelmshaven und Schortens termingerecht erfolgt, kann mit einer Realisierung der Baumaß-

nahme ab Ende 2021 gerechnet werden. Gesamtkosten ca. 1.090 T€.

Im Rahmen der UI – Mittel werden wieder Schadstellen an Fahrbahn- und Radwegdeckschichten in geringem Umfang behoben.

aufgestellt:
Penning